

NIEUWSFLITS #2

Renovatie Eisenhower



friso
aannemingsmaatschappij

Domesta

Beste buurtbewoner,

In deze tweede nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden rondom de renovatie van het voormalig Oude Jannes van Sleedenhuis. In dit leegstaande gebouw worden 102 appartementen voor de huidige bewoners van Olden Kinholt van zorgorganisatie Treant gerealiseerd.

Terugblik afgelopen periode

De oude trappenhuisen en garageboxen zijn inmiddels gesloopt en de funderingspalen zitten in de grond. Aansluitend is de bouwput voor de uitbreidingen ontgraven en is het funderingswerk gestart.

Gelijktijdig met de buitenwerkzaamheden is ook gestart met het constructief sloopwerk binnen in het gebouw. Hier komt veel sloopmateriaal bij vrij. Dat materiaal wordt zoveel mogelijk direct op de bouw gescheiden. De rest wordt later gesorteerd bij Bork, een bedrijf dat hiermee helpt. Alle materialen worden hergebruikt.

Onthulling bouwboard

Op maandag 19 mei is het bouwboard op de hoek van de projectlocatie feestelijk onthuld door de bestuurders van Domesta en Friso met Treant als toekomstige huurder en bewoner van het pand. Hiermee is de bouw officieel van start gegaan.



Rondgang voor omwonenden

We hebben op woensdag 21 mei direct omwonenden uitgenodigd voor een rondgang door het pand. Diverse bewoners zijn langs geweest. We hebben met elkaar gesproken over de werkzaamheden. Ook is er een appgroep opgericht. Bewoners zijn uitgenodigd om hierin vrijblijvend deel te nemen. Zo kunnen wij snel met elkaar in contact komen als er iets speelt. Na de zomer willen wij een inlopmoment organiseren voor alle omwonenden.



Wat kunt u de komende periode verwachten?

Naast renovatie van het bestaande pand worden er ook nieuwe stukken bijgebouwd. Momenteel wordt er gewerkt aan de fundering. Zodra deze klaar zijn worden de begane grondvloeren geplaatst. Vervolgens kan gestart worden met de opbouw van de wanden. Tegelijkertijd wordt er in het gebouw nog volop door gesloopt, zodat binnenkort ook gestart kan worden met de afbouw van het oorspronkelijke gebouw. De sloopwerkzaamheden van het gehele gebouw duren naar verwachting tot het einde van dit jaar.

Voor de bouwvakantie (week 31, 32 en 33) brengen we u opnieuw op de hoogte van de geplande werkzaamheden met een nieuwsflits.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Natuurlijk kan het zijn dat u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft. Zijn er nog onduidelijkheden voor u? Of heeft u een andere vraag of opmerking? Loopt u gerust langs de uitvoerder. Onderaan hebben we op de foto omcirkeld waar de uitvoerder zich bevindt. U kunt ook contact opnemen met een van de projectleiders via onderstaande gegevens.



Jan Herm Bouwhuis

projectleider Domesta

E: j.bouwhuis@domesta.nl

T: 0591 – 57 01 73

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden en/of de planning kunt u contact opnemen met Syds Wiersma.



Syds Wiersma

projectleider Friso

E: s.wiersma@frisobouwgroep.nl

T: 0515 – 42 99 99

